



INSTITUTO SONORENSE DE
**INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA**

GOBIERNO
de SONORA

No. Oficio CE-DGT-2324-2025.
Hermosillo, Sonora, a 06 de octubre de 2025.

"2025: Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad"

DR. PEDRO ALBERTO HARO RAMIREZ
DIRECTOR DEL IT VALLE DEL YAQUI
P R E S E N T E.-


Por este medio y en atención a oficio *DIR-0454/2025*, me permito enviarle el avance físico - financiero de las obras del ramo presupuestarios 33 (FAM) correspondiente al año 2024, con corte al 30 de Septiembre de 2025.

Por lo anterior, le estamos enviando de manera electrónica la información por Usted solicitada, al correo electrónico: dir_vyaqui@tecnm.mx y plan_vyaqui@tecnm.mx además de solicitarle de la manera más atenta, acuse de recibido el presente oficio y la información al correo juan.delaree@isie.gob.mx.

En espera que esta información le sea de utilidad, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE




ING. DAVID GUILLERMO PINTOR HERNANDEZ
COORDINADOR EJECUTIVO

INSTITUTO SONORENSE DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

C.c.p.- Expediente.

DGPH/JGGB/JLDRB

Elaboro: Lic. Juan Luis De la Roca Barrera

Autorizo: Ing. José Guillermo Gamboa Ballesteros

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANEXO CE-DGT-2324/2025 AVANCES IT VALLE DEL YAQUI. META EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS AGRICOLA Y PECUARIO.

Año	Programa	Glo	SubPrograma	Obra	Programado	Solicitado	Autorizado	Contratado	Ejercido	AvFin	AvFis	Contrato	Contratista	FContrato	Finicio	Fterm
2024	2024	FAMES	2024	FAMES	24-IT-0003	1,064,010.00	1,064,010.00	999,920.00	999,920.00	100	100	24	ISIE-AD-ADQ-FAMES-ITVY-01 DE C.V.	30/12/2024	30/12/2024	31/12/2024
2024	2024	FAMES	2024	FAMES	24-IT-1003	271,075.28	271,075.28	269,816.00	269,816.00	100	100	24	ISIE-AD-ADQ-FAMES-ITVY-02 DE C.V.	30/12/2024	30/12/2024	31/12/2024
2024	2024	FAMES	2024	FAMES	24-PF-0003	19,422.68	19,422.68	19,198.00	19,198.00	100	100	24	ISIE-AD-ADQ-FAMES-ITVY-02 DE C.V.	30/12/2024	30/12/2024	31/12/2024
2025	2025	FAMES	REMANENTES	24-IT-6003	55,838.13	55,838.13	55,838.13	54,288.00	54,288.00	100	100	01-25	ISIE-AD-ADQ-FAMES-R-ITVY- DE C.V.	08/05/2025		30/05/2025



INSTITUTO SONORENSE DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui
Dirección

Bácum, Sonora, 08/julio/2025

Oficio No. DIR-0454-2025

Asunto: Avance Físico-Financiero FAM-2024

ING. DAVID GUILLERMO PINTOR HERNÁNDEZ
COORDINADOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
P R E S E N T E

GE-DGT-2324/2025

Por este medio aprovecho para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle de la manera más atenta información relacionada con el Programa Presupuestario FAM-2024 para Educación Superior, en que resultó beneficiado el Instituto Tecnológico de Valle del Yaqui mediante el proyecto EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO AGRÍCOLA Y PECUARIO: Laboratorio / taller de Agricultura de precisión.

Por lo que, con el objetivo de cerrar el proyecto mencionado, y una vez que ya se ha ejercido la totalidad del monto original, así como la totalidad de remanentes y rendimientos financieros generados, por este medio se solicita el avance Físico-Financiero de dicho proyecto.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo su atención al presente, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica-
Sembrando con Ciencia-*

M.C. PEDRO ALBERTO HARO RAMÍREZ
DIRECTOR



C.c.p. Ing. Armando Ramírez Reyes, Subdirector de Servicios Administrativos, IT Valle del Yaqui.

Archivo
ARR/SSA



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Av. Tecnológico, Block 611
C.P. 85276, Bácum, Sonora. Tel. (644) 461-3182
e-mail: dir_vyaqui@tecnm.mx tecnm.mx
www.vyaqui.tecnm.mx





Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui
Dirección

Bácum, Sonora, **08/julio/2025**

Oficio No. DIR-0454-2025

Asunto: Avance Físico-Financiero FAM-2024

ING. DAVID GUILLERMO PINTOR HERNÁNDEZ
COORDINADOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
P R E S E N T E

Por este medio aprovecho para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle de la manera más atenta información relacionada con el Programa Presupuestario FAM-2024 para Educación Superior, en que resultó beneficiado el Instituto Tecnológico de Valle del Yaqui mediante el proyecto EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO AGRÍCOLA Y PECUARIO: Laboratorio / taller de Agricultura de precisión.

Por lo que, con el objetivo de cerrar el proyecto mencionado, y una vez que ya se ha ejercido la totalidad del monto original, así como la totalidad de remanentes y rendimientos financieros generados, por este medio se solicita el avance Físico-Financiero de dicho proyecto.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo su atención al presente, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica-
Sembrando con Ciencia-*



M.C. PEDRO ALBERTO HARO RAMÍREZ
DIRECTOR

C.c.p. Ing. Armando Ramírez Reyes, Subdirector de Servicios Administrativos, IT Valle del Yaqui.

Archivo

ARR/SSA



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Av. Tecnológico, Block 611
C.P.85276, Bácum, Sonora. Tel. (644) 461-3182
e-mail: dir_vyaqui@tecnm.mx tecnm.mx
www.vyaqui.tecnm.mx

